

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ (รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 - 30 มีนาคม 2569)

จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการ ดำเนินงาน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การห้องเรียนพ่อแม่	59,700.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	30/01/2569	01/02/2569	100	ศูนย์เยาวชน และครอบครัว ฯ ได้จัด กิจกรรม โครงการ อบรม ห้องเรียนพ่อ แม่ เป็น ประจำทุกปี โดยในปี 2569 นี้ จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ เยาวชนและ ครอบครัว เทศบาลนคร ขอนแก่น และ อุทยาน แห่งชาติน้ำ		

											โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ค่ายเยาวชน พัฒนา EQ ประจำปี งบประมาณ 2569 ได้ ดำเนินการจัด กิจกรรม ทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาการ ทักษะด้าน EQ (ความฉลาด ทางอารมณ์) เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และเสริมสร้าง		
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการค่าย เยาวชน พัฒนา EQ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	24/01/2569	25/01/2569	100			

3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการยกระดับ Khon Kean Learning City: Learning City For All	1,000,000.0 0	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27/03/2569	27/03/2569	100	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย	เนื่องจาก กลุ่ม เครือข่าย มี จำนวน มากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาคม ภาค การศึกษา จึงไม่ สามารถ ส่ง เอกสาร ต่างๆ ให้กับ หน่วยงาน โดยตรง ได้ จึง	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลเทศบาลนคร ขอนแก่น	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26/02/2569	01/03/2569	100	ผลการดำเนิน งานเป็นไป ด้วยความเรียน ร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์		

											โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะ ดนตรี ประจำปี งบประมาณ 2569 จัด กิจกรรม ภายใต้ชื่อ งาน”UYFC MUSIC Challenge and Sharing No – L 2025 “วันที่ 21-22 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์ เยาวชนและ ครอบครัว เทศบาลนคร ขอนแก่น วันที่		
5	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเสริมทักษะ ดนตรี	91,000.00	91,000.00	90,720.00	0.00	280.00	21/03/2569	04/04/2569	100			
6	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน	300,000.00	200,000.00	198,000.00	0.00	2,000.00	01/04/2569	30/04/2569	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		

											เทศบาลนคร ขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้ กำหนดจัดงาน ประเพณีสุด ยอดสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอก คูณเสียงแคน และถนนข้าว เหนียว ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “สะอาดสุข สนุกสนาน คลื่นมนุษย์ ถนนข้าว		
8	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาล ดอกคูณเสียงแคนและถนน ข้าวเหนียว	5,000,000.0 0	4,000,000.00	3,845,261.00	0.00	154,739.00	11/04/2569	15/04/2569	100			

											โครงการ อบรมดนตรี กวี ศิลป์ ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการ ร่วมกับ เครือข่าย ศิลป์ สร้างสรรค์ ขอนแก่น จัด กิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริม ทักษะการ เรียนรู้นอก ห้องเรียนให้แก่ เด็กและ เยาวชน เสริมสร้าง ความสุขและ ความคิด สร้างสรรค์ ได้ ใช้เวลาว่างให้		
9	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมดนตรี กวี ศิลป์	124,000.00	80,000.00	79,400.00	79,400.00	600.00	22/11/2568	21/12/2568	100			

10	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเสริมความรู้ และทักษะเยาวชน	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	14/11/2568	16/11/2568	100	ศูนย์เยาวชน และครอบครัว ฯ ได้จัดกิจ โครงการอบรม เสริมความรู้ และทักษะ เยาวชน (พี สอนน้อง) ประจำปี งบประมาณ 2569 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2569 มี วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม ความรู้ทาง วิชาการ ควบคู่ กับความรู้เรื่อง		
----	--	---	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	-----	---	--	--

												เทศบาลนคร ขอนแก่น ดำเนินการจัด พิธีทำบุญตัก บาตรวันขึ้นปี ใหม่ ในวัน พฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น โดย ได้รับเกียรติ จาก นายขจร เกียรติ รัก พานิชมนี ผู้ว่า ราชการ จังหวัด		
11	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการทำบุญตักบาตรวัน ขึ้นปีใหม่	220,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	01/01/2569	01/01/2569	100				

											เทศบาลนคร ขอนแก่น ดำเนินการจัด งานบุญคุณ เมืองขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณ ศาลหลักเมือง ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ซึ่ง ภายในงานมี การจัด กิจกรรมที่ แสดงออกถึง การส่งเสริม อนุรักษ์ และ สืบสาน วัฒนธรรม		
12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการบุญคุณเมือง ขอนแก่น	1,200,000.0 0	1,200,000.00	1,198,360.00	1,190,860.00	1,640.00	02/12/2568	06/12/2568	100			

13	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการคอสเพลย์	39,800.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	21/02/2569	21/02/2569	100	โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ คอสเพลย์ ประจำปี งบประมาณ 2569 จัด กิจกรรม ภายใต้ชื่องาน " Natsu Dayo Cosplay (นัดสี่ ดาโยะ คอสเพลย์) ครั้งที่ 6 "Mahou Magic" ในวัน เสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ณ ศาลา ประชาคม องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัด		
----	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------------	-----	--	--	--

											โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการ เรียนรู้เชิง สร้างสรรค์ ประจำปี งบประมาณ 2569 ได้ ดำเนินการ ร่วมกับ เครือข่ายต่างๆ จัดให้มีการ ส่งเสริม กิจกรรมการ เรียนรู้นอก ห้องเรียนที่ ตรงตามความ ต้องการของ เด็ก จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ ครั้งที่ 1		
14	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการส่งเสริมการ เรียนรู้เชิงสร้าง สรรค์	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	08/11/2568	08/03/2569	100			
15	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการ 1 ชุมชน 1 ทีมไม้ ง่าม	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	01/10/2568	30/09/2569	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

16	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาฟุต ซอลเทศบาลนครขอนแก่น	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12/12/2568	26/12/2568	100	ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐)		
17	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีออก พรรษาลอยประทีปบูชา พุทธรักษา	3,000,000.00	2,300,000.00	2,207,765.00	2,207,765.00	92,235.00	05/10/2568	08/10/2568	100	เทศบาลนคร ขอนแก่น ดำเนินการจัด งาน ใน ระหว่างวันที่ 5 - 8 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณบึงแก่น นคร จังหวัด ขอนแก่น ภายในงาน ประเพณีออก พรรษา ลอย ประทีปบูชา พุทธรักษา ประจำปี 2568 มีการจัด กิจกรรมที่ คงไว้ซึ่งการ อนุรักษ์ ประเพณี		

18	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกระตุ้น เศรษฐกิจโดยการจัดงานส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	10,000,000. 00	4,901,000.00	4,645,000.00	4,645,000.00	256,000.00	31/12/2568	01/01/2569	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
19	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย	4,000,000.0 0	2,730,000.00	2,725,490.60	2,725,490.60	4,509.40	20/10/2568	29/01/2569	100	การดำเนิน โครงการบรรลุ ตามเป้าหมาย		
20	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ส่งเสริม ครอบครัวรักการอ่าน	36,200.00	36,000.00	36,000.00	26,700.00	0.00	28/03/2569	29/03/2569	100	1. ผู้เข้าร่วม อบรมได้รับ ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการ สร้างสรรค์ ศิลปะงานวาด และการใช้สี อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการใช้งาน และการ ออกแบบ รวมทั้งยัง สามารถนำไป ต่อยอดไปการ สร้างรายได้ใน อนาคตอีกด้วย 2. ผู้เข้ารับการ อบรมทำ กิจกรรม ร่วมกัน เป็น	- ครัว จัด กิจกรรม ต่อเนื่อง เพราะ การ ส่งเสริม การอ่าน ใน ครอบครัว วเป็น เรื่องที่ ต้อง ได้รับ การ กระตุ้น อย่าง สม่ำเสมอ และ เป็นการ ส่งเสริม	

21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการเตรียมความพร้อม เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,680,000.00	1,680,000.00	1,167,240.00	1,167,240.00	512,760.00	11/10/2568	11/01/2569	100	การดำเนินงาน ในปีเน้นการ ยกระดับ มาตรฐานการ คัดเลือกให้ เป็นสากลมาก ขึ้น โดยมีการ ทดสอบ สมรรถภาพ ร่างกายควบคู่ ไปกับทักษะ เฉพาะด้านใน แต่ละชนิดกีฬา จำนวน โรงเรียนที่เข้า ร่วม: 11 โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล นครขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย:		
----	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	-----	---	--	--

22	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ DIY by hand by heart	70,200.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	24/10/2568	26/10/2568	100	ศูนย์เยาวชน และครอบครัว ฯ ได้จัด โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ DIY by hand by heart เป็นประจำทุก ปี โดยในปี 2569 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์ เยาวชนและ ครอบครัว เทศบาลนคร ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมที่ เน้นเชื่อม ความสัมพันธ์ ในครอบครัว		
23	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการเตรียมความพร้อม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนสู่รั้ว มหาวิทยาลัยสำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครขอนแก่น	980,000.00	970,000.00	530,992.00	530,992.00	439,008.00	24/06/2569	25/06/2569	50	กำลังดำเนินการ		

24	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำ ชุมชนเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	30/04/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (สาธา)	1,900,000.0 0	1,590,000.00	1,040,000.00	970,000.00	550,000.00	01/10/2568	30/09/2569	80	อยู่ในขั้นตอน การโอนเงิน 47โครงการ 750,000 บาท อยู่ใน ขั้นตอน ชุมชน รับเงินแล้ว กำลังดำเนิน โครงการ 48 ชุมชน 840,000 บาท		

26	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญลอยกระทง และวัฒนธรรมของชุมชนใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	500,000.00	361,000.00	321,960.00	321,960.00	39,040.00	01/10/2568	30/11/2568	100	การจัด กิจกรรมบุญ ประเพณี เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการจัด กิจกรรม ร้อย ละ 80 งานประเพณี และวัฒนธรรม ในชุมชนมีการ สืบทอดและ อนุรักษ์ให้คง อยู่ต่อไป		
27	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการสุขภาพ ในสถานประกอบการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	01/05/2569	30/09/2569	30	ยังไม่ถึงหัว เวลาดำเนินการ		

28	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโฮง มูนมั่งขอนแก่น(หลังใหม่)	120,000.00	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง เวลาดำเนินการ		
29	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพใน การจัดบริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานในการ ศสมช. (สาธา)	103,000.00	80,000.00	39,995.00	39,995.00	40,005.00	01/01/2569	30/09/2569	100	สรุปผลการ ดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ศสมช.ชุมชนใน เขตเทศบาล นครขอนแก่น มีศสมช. ระดับดีเด่น จำนวน 37 แห่ง (คิดเป็น ร้อยละ38.9) ระดับดี จำนวน 35 แห่ง(คิด เป็นร้อยละ 36.9) ระดับ พอใช้ จำนวน 7 แห่ง (คิด เป็นร้อยละ7.3) ระดับควร ปรับปรุง	ในการ ลงพื้นที่ ไม่ค่อยมี รถ ส่วนกลาง ในการ ลงพื้นที่	

30	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญข้าวจี๋และ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	300,000.00	62,700.00	22,700.00	22,700.00	40,000.00	01/02/2569	28/02/2569	100	การจัด กิจกรรมบุญ ประเพณี เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการจัด กิจกรรม ร้อย ละ 80 งานประเพณี และวัฒนธรรม ในชุมชนมีการ สืบทอดและ อนุรักษ์ให้คง อยู่ต่อไป		
31	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์เด็ก และเยาวชนเทศบาลนคร ขอนแก่น	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	15/11/2568	18/11/2568	100	เด็กและ เยาวชนรักการ เล่นกีฬา มี ลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ อภัย และมี น้ำใจนักกีฬา		

32	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการงานสาธารณสุข มูลฐานเทศบาลนคร ขอนแก่น (สาธา)	416,500.00	416,500.00	308,544.50	284,942.50	107,955.50	01/10/2568	30/09/2569	70	1.ลดประชุม รวม 6 ครั้ง 95 ชุมชน 2,๐๓๐ ราย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ๙๓ เรื่อง 2.ให้ความรู้ เรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอื่นๆ ๓๖ เรื่อง -อสม.ได้เข้า ร่วมใน กิจกรรม รณรงค์/การ อบรม/การ ประชุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนา	มีการใช้ ห้อง ประชุม ตลอด การจัด ห้อง ประชุม ต้องรอ ให้ห้อง ว่าง	
----	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----	---	---	--

33	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการ อสม.ดีเด่น (สาขา)	115,000.00	100,000.00	43,690.00	43,690.00	56,310.00	01/10/2568	30/09/2569	100	ผลสำเร็จของ งาน มี อสม.ดีเด่น 12 สาขา ระดับเทศบาล นครขอนแก่น มี อสม.ผ่าน การคัดเลือก ระดับจังหวัด จำนวน 7 สาขา โดยได้ผ่าน ระดับเขต 1 สาขา ระดับ ภาค 1 สาขา รายชื่ออสม. ดีเด่นประจำปี 2569	1.อสม. ไม่มั่นใจ ในตัวเอง 2.อสม. เน้นการ ปฏิบัติ ปฏิบัติ นำเสนอ ไม่เก่ง 3.เปลี่ยน ไม่มีเวลา ในการ ซักซ้อม และ จัดทำ เอกสาร ๔. ขาด อุปกรณ์ และ ผู้เชี่ยวชาญ ญาติ นเทศ	
34	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการฝึกทักษะ ป็บอย	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลา ดำเนินกิจกรรม		

35	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสร้างเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญห าบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สุราและยา เสพติด(สำนักสาธารณสุขฯ)	50,000.00	50,000.00	34,280.00	25,280.00	15,720.00	01/01/2569	30/09/2569	50	๑.ผลิตอบรม แกนนำ ประธานชุมชน อสม. หรือ อาสาสมัคร เชี่ยวชาญการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา บุหรี่ บุหรี่ ไฟฟ้า สุราและ ยาเสพติด พร้อมศึกษาดู งานการ บำบัดรักษา ผู้ใช้สารและยา เสพติด ใน โรงพยาบาล อัญญารักษ์ ขอนแก่น วันที่ ๙ มกราคม	ผู้ป่วย หลังการ บำบัด ย้ายที่อยู่ ทำให้ ไม่ สามารถ ลงเยี่ยม ติดตาม ได้ ต่อเนื่อง	
36	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมแกนนำท ูบิנםเบอร์วินเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง ดำเนินกิจกรรม		

37	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมความ เท่าเทียมทางเพศและความ เสมอภาคกับเพศทางเลือก สู่สังคมจิตอาสา"SMART GENDER"	200,000.00	100,000.00	13,050.00	13,050.00	86,950.00	01/10/2568	30/09/2569	40	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
38	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์งานศพ ปลอดเหล้าปลอดการพนัน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	90	จัดกิจกรรม ส่งเสริมการ รณรงค์และ ขยาย เครือข่ายการ รณรงค์งานศพ ปลอด แอลกอฮอล์ ปลอดการพนัน ในชุมชน ภายใต้ โครงการ รณรงค์งานศพ ปลอด แอลกอฮอล์ ปลอดการพนัน ในเขต เทศบาลนคร ขอนแก่น ครอบคลุมทั้ง 95 ชุมชน ใน		

39	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมและพัฒนา สุขลักษณะสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น (สำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	01/10/2568	30/04/2569	100	ผู้เข้าร่วม อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึง หลักเกณฑ์ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ (HAS)	ส่วนใหญ่ เจ้าของ ร่วม สาธารณะ ในสถาน บริการ น้ำมัน เชื้อเพลิง ไม่ได้เข้า ร่วม อบรม เอง ส่ง ตัวแทน มาเข้า ร่วมอบรม	อาจจะ ต้อง จัดหา ช่องทาง เพื่อใช้ ในการ ติดต่อ และ ประสาน งาน กลุ่ม ร่วม สาธารณะ เพิ่ม เพื่อให้ กระบวนการ ดำเนินงาน ได้ ครบถ้วน
40	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการบ้านสีชาวมุขชนสี ขาว	190,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
41	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการครัวชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม)	570,300.00	350,000.00	135,100.00	135,100.00	214,900.00	01/10/2568	30/09/2569	40	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

42	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการเวทีภาคประชาชน	568,500.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2568	30/09/2569	70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
43	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ (สาธา)	231,000.00	220,000.00	215,070.00	29,870.00	4,930.00	01/10/2568	30/09/2569	100	๑. ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ทั้งหมด จำนวน ๘๐๐ คน <input type="checkbox"/> ผู้บริหารจาก เทศบาล/ หน่วยงาน จำนวน ๑๖ คน <input type="checkbox"/> พี่เลี้ยงจาก ศูนย์สุขภาพ ชุมชนเมือง/ ศูนย์บริการ สาธารณสุข จำนวน ๗ คน <input type="checkbox"/> อสม. จำนวน ๗๗๗ คน ๒. การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ทำงานของ		
44	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติดในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

45	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประชุม คณะกรรมการชุมชนย่อย	540,000.00	540,000.00	294,000.00	252,000.00	246,000.00	01/10/2568	30/09/2569	70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
46	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการจัดเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ		
47	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการอาสาสมัคร มองเมือง	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินการ		

48	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญผะเหวดและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	300,000.00	253,000.00	172,010.00	172,010.00	80,990.00	01/02/2569	05/04/2569	100	การจัด กิจกรรมบุญ ประเพณี เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการจัด กิจกรรม ร้อย ละ 80 งานประเพณี และวัฒนธรรม ในชุมชนมีการ สืบทอดและ อนุรักษ์ให้คง อยู่ต่อไป		
49	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	800,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง ดำเนินกิจกรรม		

50	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมสร้างเสริม องค์กรสุขภาวะเทศบาล นครขอนแก่น (สำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	60,000.00	60,000.00	58,950.00	58,950.00	1,050.00	01/10/2568	30/09/2569	90	1.พนักงาน เทศบาล ขอนแก่นรับ การคัดกรอง สุขภาพและ สุขภาพจิต ร้อยละ 80% 2.มีการสร้าง ความเข้าใจ สร้างแนวทาง สุขภาวะตาม แนวทางทั้ง 8 องค์ประกอบ		
----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	------------	----	--	--	--

51	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและทัศนศึกษาดู งานแนวทางการพัฒนา ชุมชนและองค์กรภาค ประชาชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	2,450,000.0 0	3,760,000.00	3,731,950.00	3,731,950.00	28,050.00	17/12/2568	15/01/2569	100	1. จัดอบรม เตรียมความ พร้อมก่อนการ เดินทาง ใน วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 2568 โดยวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ชุมชน/องค์กร เขต 1,3 จำนวน 390 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2568 ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ชุมชน/องค์กร เขต 2,4 จำนวน 390 คน	
----	--	---	------------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	-----	--	--

52	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการวันปีใหม่ตาม นโยบายของรัฐบาลในชุมชน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	600,000.00	438,000.00	402,843.20	402,843.20	35,156.80	01/12/2568	31/01/2569	100	การจัดกิจกรรม เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ประชาชนมี ความพึงพอใจ ในการจัด กิจกรรม ร้อย ละ 80		
53	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสภาเมืองขอนแก่น	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี ประเด็นที่ต้อง นำเข้าสู่ที่ ประชุม		
54	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ด้าน IT และนวัตกรรม	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00			0			
55	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรม	266,000.00	250,000.00	196,550.00	196,550.00	53,450.00			0			

56	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะด้าน IT	300,000.00	300,000.00	172,800.00	144,000.00	127,200.00			0			
57	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมพัฒนาระบบ การดูแลเด็กที่มี ปัญหาการ เรียน โดย ครู-หมอ-พ่อแม่	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ		
58	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00			0			
59	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรม คณะกรรมการสถานศึกษา ชั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			0			
60	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมพัฒนาแนว ทางการจัดการเรียนการ สอนสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00			0			

61	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพ เครือข่าย คณะทำงานด้าน เด็ก และเยาวชนเทศบาล นครขอนแก่น	100,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	19/02/2569	20/02/2569	100	เครือข่าย คณะทำงานมี องค์ความรู้ และมีแผนงาน ในการ ดำเนินงาน พัฒนาเด็กและ เยาวชน		
62	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการรณรงค์การ ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว ดำเนินกิจกรรม		
63	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการบริหารจัดการและ นำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	84,000.00	84,000.00	66,500.00	66,500.00	17,500.00	01/10/2568	01/09/2569	30	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน		
64	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการรื้อบวงสรวงสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ งานเทศกาลไหม นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น	600,000.00	400,000.00	87,500.00	87,500.00	312,500.00	28/11/2568	28/11/2568	100	ดำเนินทางแล้ว เสร็จ		

65	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำด้านสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	01/05/2569	30/09/2569	30	ยังไม่ถึงห้วง เวลาดำเนินการ		
66	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กนำดู นำอยู่ นำเรียน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง เวลาดำเนิน กิจกรรม		
67	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้ม กันยาเสพติด เด็กและ เยาวชนนอก สถานศึกษา	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง เวลาดำเนิน กิจกรรม		
68	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง	1,300,000.00	150,000.00	2,350.00	2,350.00	147,650.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		
69	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2568	01/09/2569	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
70	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรม เชิง ปฏิบัติการส่งเสริม อาชีพ เด็กและเยาวชน นอก สถานศึกษา	79,200.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง เวลาดำเนิน กิจกรรม		

71	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรียนรู้ศาสนพิธี	26,300.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		
72	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการทุนการศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือ	1,900,000.0 0	1,750,000.00	673,150.00	604,150.00	1,076,850.00	01/10/2568	30/09/2569	60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
73	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการทำอาหาร cooking class	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งเวลาดำเนิน กิจกรรม		
74	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการคาราวาน ความสุข	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		
75	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนา ศักยภาพ การใช้ภาษาต่างประเทศ	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งระยะเวลา ดำเนินการ		
76	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/10/2568	30/09/2569	20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

77	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการกระจาย อำนาจและมีส่วนร่วมของ เทศบาลนครขอนแก่น	50,000.00	50,000.00	26,250.00	22,500.00	23,750.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ		
78	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการขอนแก่น มาราธอนนานาชาติ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	01/01/2569	31/01/2569	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
79	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น	230,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		
80	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ Dance on stage	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00			0			
81	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		
82	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการคัดเลือกตัวแทน นักกีฬาเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00			0			

83	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาเทเบิล เทนนิสเทศบาลนคร ขอนแก่น	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัวง เวลาการจัด กิจกรรม		
84	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาหมาก ฮอสเทศบาลนครขอนแก่น	73,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัวง เวลาการจัด กิจกรรม		
85	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอลเทศบาลนคร ขอนแก่น	200,000.00	150,000.00	150,000.00	9,000.00	0.00	20/03/2569	31/03/2569	90	ส่งเสริม สุขภาพ: เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ในเขต เทศบาลนคร ขอนแก่นได้ ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะ: ยกระดับ มาตรฐานการ เล่นกีฬา บาสเกตบอล ในท้องถิ่นสู่ ระดับสากล สร้างความ สามัคคี: ใช้ กีฬาเป็น สื่อกลางใน	แม่ ภาพรวม จะ ราบรื่น แต่มี ข้อเสนอ แนะ เรื่องการ เพิ่ม ระบบ ถ่ายทอด สด ออนไลน์ (Live Streami ng) ให้ ครอบคลุม ทุกส นาม และ การ	

86	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อเทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		
87	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬา เปตอง เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งเวลาดำเนิน กิจกรรม		
88	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมทักษะ กีฬาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งเวลาดำเนิน กิจกรรม		
89	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬามหา รุกเทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00			0			
90	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดใน เด็กนักเรียน	202,800.00	202,800.00	0.00	0.00	202,800.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		
91	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	300,000.00	150,000.00	118,124.00	118,124.00	31,876.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

92	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประกวดสุดยอด สิ่งแวดล้อม เทศบาล นครขอนแก่น (สำนัก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00			0			
93	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถี ชุมชน	35,000.00	35,000.00	33,600.00	0.00	1,400.00	01/06/2569	31/08/2569	30	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		
94	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้านทักษะทางวิชาการ	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	ยังไม่ดำเนินการ		
95	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน เผชิญเหตุด้านความ ปลอดภัยในการใช้รถ รับ- ส่งนักเรียนของ โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น	270,000.00	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว งดำเนินการ		

96	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	400,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	10/01/2569	10/01/2569	100	การดำเนินงาน เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 บรรลุ วัตถุประสงค์ ทุกประการ เด็กและ เยาวชนได้รับ ความรู้และ ความ สนุกสนาน ตามนโยบายที่ วางไว้ การ ได้รับความ ร่วมมือจาก เครือข่าย ภาคเอกชน ช่วยให้ของ รางวัลมีความ หลากหลาย และสร้าง		
97	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมของ ปฏิบัติการขับเคลื่อน เสริมสร้างวินัยจราจร	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงหัว เวลาดำเนินงาน		
98	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	146,482,700 .00	138,673,400. 00	84,757,182.0 0	69,342,460.00	53,916,218.0 0	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

99	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพ เยาวชนผู้นำ เทศบาลนคร ขอนแก่น	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	07/04/2569	11/04/2569	100	จำนวนเด็กและ เยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และได้รับการ พัฒนาทักษะ ในด้านต่างๆ		
100	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	650,000.00	295,000.00	275,000.00	275,000.00	20,000.00	01/10/2568	30/09/2569	100	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย แล้ว		
101	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการออกเยี่ยมชุมชน เคลื่อนที่ตามโครงการคน ขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	01/10/2568	30/09/2569	30	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		
102	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น (TO BE NUM BER ONE FRAIN CORNER)	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16/02/2569	17/02/2569	100	เสร็จสิ้น100%		
103	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์พันธุ ประเพณีบุญสงกรานต์และ วัฒนธรรมของชุมชนในเต เทศบาลนครขอนแก่น	700,000.00	495,900.00	493,850.00	0.00	2,050.00			0			

104	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการวันเฉลิมพระชน มาพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในชุมชนเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	500,000.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00			0			
105	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการวันแม่แห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลใน ชุมชนเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น	500,000.00	390,500.00	0.00	0.00	390,500.00			0			
106	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครขอนแก่น	150,000.00	150,000.00	149,350.00	0.00	650.00	26/04/2569	28/04/2569	100	เสร็จสิ้น100%		
107	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์พันธุ ประเพณีบุญข้าวสากและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	90,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00			0			
108	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์พันธุ ประเพณีบุญเบิกบ้านและ วัฒนธรรมของชุมชนในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	800,000.00	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00			0			

109	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำและ ทบทวนแผนชุมชนเทศบาล นครขอนแก่น	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01/12/2568	31/03/2569	100	ดำเนินการ เสร็จสิ้นทั้ง 95 ชุมชน	-	
110	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติในเขต เทศบาลนครขอนแก่น	100,000.00	500,000.00	213,323.54	210,623.54	286,676.46	01/04/2568	30/04/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
111	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล นครขอนแก่น	100,000.00	50,000.00	6,864.90	6,864.90	43,135.10			0			
112	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการสร้างกระบวนการ เรียนรู้โครงการคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30/04/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
113	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีบุญข้าวประดับดิน และวัฒนธรรมของชุมชนใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น	90,000.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00			0			
114	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	250,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	11/02/2569	11/02/2569	100	ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย ตามห้วงเวลา ที่กำหนด		

115	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมครูและ นักเรียนเพื่อพัฒนาสื่อใน การจัดการเรียนรู้และ ประกวดสื่อนวัตกรรมการ เรียนการสอน	350,000.00	350,000.00	349,299.00	349,299.00	701.00	24/01/2569	15/02/2569	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
116	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	โครงการอิมท้องอุ๋นใจใกล้ บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจ คนในชุมชน	650,000.00	645,500.00	358,460.00	294,840.00	287,040.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
117	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาชุมชนโนนชัย 1 (ชุมชนโนนชัย 1)	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
118	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 15/4 (ชุมชน หน้าโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น)	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

119	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนตะวันตกใหม่ แยกซ้าย ซอย 1 (ชุมชนหนองแวง ตราชู 3)	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
120	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 48 แยก 2 (ชุมชนทุ่งเศรษฐี)	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
121	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีจันทร์ 37 (ชุมชน หนองใหญ่ 3)	869,000.00	869,000.00	0.00	0.00	869,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
122	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิรภัยบุญเหมาะ (ชุมชนโนนชัย 1)	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

123	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง และบำรุงรักษาทาง ซอย ศิลปนิท 11 (ชุมชน สามเหลี่ยม 4)	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	510,400.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
124	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ราชสิทธิ์ (ชุมชนหลังศูนย์ ราชการ 2)	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
125	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบึงหนองบอน (ชุมชน ศรีฐาน 1)	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
126	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยชาตะผดุง 14 (ชุมชน นาคะประเวศน์)	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00	3,036,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

127	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมานมิตร (ชุมชนโนน ทัน 2)	1,085,000.0 0	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
128	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขอย มิตรภาพ8/7 (ชุมชนหนอง แวงตราซุ 3)	1,093,000.0 0	1,093,000.00	0.00	0.00	1,093,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
129	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงแก้ไขจุด เสี่ยงถนนกลางเมือง(ช่วง จากหน้าวัดหนองแวงเมือง เก่าอารามหลวง ถึง สุดเขต เทศบาลด้านทิศใต้)	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
130	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน พื้นที่ชุมชนนาคะประเวศน์	1,471,000.0 0	1,471,000.00	1,471,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

131	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ชาตะผดุง 22 (ชุมชนโนน ทัน 3)	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
132	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยหลังศูนย์ ราชการ 14/7 (ชุมชนหลัง ศูนย์ราชการ 1)	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
133	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยชาตะผดุง 7 แยกซ้ายซอย 2 (ชุมชน บะขาม)	658,000.00	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
134	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ราษฎร์คณีง 1 (ชุมชนดอน หญ้านาง 2)	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

135	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โพธิสาร 15	3,139,000.0 0	3,139,000.00	3,139,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง		
136	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 38 แยก 2 (ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา)	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
137	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยกสิกรทุ่ง สร้าง 15 (ชุมชนดอนหญ้า นาง 3)	1,300,000.0 0	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
138	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เมตตา 2/5 (ชุมชนหนอง แวงเมืองเก่า 2)	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

139	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยพิมพิสุต 2 (ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข)	3,650,000.0 0	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
140	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกลางเมือง 9 (ช่วงตอนปลาย) (ชุมชน หนองแขวงเมืองเก่า 1)	1,272,000.0 0	1,272,000.00	0.00	0.00	1,272,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
141	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวุฒาราม	3,022,000.0 0	3,022,000.00	0.00	0.00	3,022,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
142	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 24 แยก 3 (ชุมชนหนอง ใหญ่ 4)	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

143	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยศรีธาตุ 1 (ชุมชนบ้านตุม)	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
144	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรประทาน 1 แยก 1 (ชุมชนศรีฐาน 3)	1,174,000.00	1,174,000.00	0.00	0.00	1,174,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
145	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ ซอยกลางเมือง 27 (ชุมชนวัดธาตุ)	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
146	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 8/5 (ชุมชน หนองแวงตราซู่ 3)	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

147	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 13/7 (ชุมชน ดอนหญ้านาง 1)	226,000.00	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
148	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กซอย มะลิวัลย์ 9 (ชุมชนศรีฐาน 3)	1,567,000.00	1,567,000.00	0.00	0.00	1,567,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
149	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ซอยศรีจันทร์ 37 แยกซอย หลังศาลาชุมชนหนองใหญ่ 3 (ชุมชนหนองใหญ่ 3)	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	0.00	1,087,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
150	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสโมสร 38/1 (ช่วงตอนปลาย) (ชุมชนหัว สะพานสัมพันธ์)	1,727,000.00	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

151	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมภายในพื้นที่ ชุมชนโนนทัน 6	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
152	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 8/3 (ชุมชน หนองแวงตราชู 3)	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
153	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ราษฎร์คณีง 4 (ชุมชนดอน หญ้านาง 2)	818,000.00	818,000.00	0.00	0.00	818,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
154	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมงคลดี 1/1 และซอย มงคลดี 1/2 (ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร)	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

155	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านพิมานบุรีโนน ทัน 1 (ชุมชนโนนทัน 9)	889,000.00	889,000.00	0.00	0.00	889,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
156	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย มิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 (ชุมชนโนนทัน 9)	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
157	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อม วางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยศรีจันทร์ 29 (ชุมชนศิริ มงคล)	4,087,000.00	4,087,000.00	0.00	0.00	4,087,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
158	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย มิตรภาพ 16 (ชุมชนไทย สมุทร)	2,067,000.00	2,067,000.00	0.00	0.00	2,067,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

159	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ข้างโรงแรมกัลปพฤกษ์ โฮ มเทล (ชุมชนตะวันออกใหม่)	829,000.00	829,000.00	0.00	0.00	829,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
160	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เฉลิมพัฒนา (ชุมชนโนนชัย 2)	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
161	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โพธิ์ทอง 4 (ชุมชนตลาดต้น ตาล)	556,000.00	556,000.00	0.00	0.00	556,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
162	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 2 (ชุมชนเทคโนโลยีภาค)	3,909,000.0 0	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

163	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยชาตะผดุง 2/8 (ชุมชนโนนทัน 6)	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	999,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
164	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ราษฎร์คิ๊ง 31 (ชุมชนโนน ชัย 3)	796,000.00	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
165	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โพธิ์ชัย (ชุมชนตลาดต้นตาล)	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
166	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าเมือง 9 (ซอยข้าง เปรมฤดี อพาร์ทเมนท์) (ชุมชนแก่นนคร)	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

167	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE พร้อมปรับปรุง ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 (ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1)	8,160,000.0 0	8,160,000.00	0.00	0.00	8,160,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
168	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ภายในซอยธาร ทิพย์ 2 และซอยธารทิพย์ 2/1 (ชุมชน ธารทิพย์)	3,219,000.0 0	3,219,000.00	0.00	0.00	3,219,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
169	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยพรประทาน 2 (ช่วงตอนปลาย) (ชุมชนศรี ฐาน 3)	717,000.00	717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
170	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบาย น้ำ เพื่อป้องกันบรรเทา ความเสียหายจากปัญหาน้ำ ท่วมบริเวณซอยมะลิวัลย์ 3	4,875,000.0 0	4,875,000.00	0.00	0.00	4,875,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

171	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิรินคร (ชุมชนศรีฐาน 1)	558,000.00	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
172	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ซอยมิตรภาพ 28 (ชุมชน หนองแวงตราซู่ 1)	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
173	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE พร้อมปรับปรุง ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชาตะผดุง3/1 (5/1) (ชุมชนบะขาม)	1,822,000.0 0	1,822,000.00	0.00	0.00	1,822,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
174	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 (ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1)	748,000.00	748,000.00	0.00	0.00	748,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

175	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย เหล่านาดี 6/4 (ชุมชนหลัง สนามกีฬา 1)	1,047,000.0 0	1,047,000.00	0.00	0.00	1,047,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
176	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย กลางเมือง 31 (ชุมชนวัด ธาตุ)	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	819,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
177	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประชาสโมสร 48 แยก 1 (ชุมชนทุ่งเศรษฐี)	1,523,000.0 0	1,523,000.00	1,523,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
178	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำภายใน ซอยพัทธา 1, ซอยพัทธา 2, ซอย ฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี 9/7 เชื่อมซอยรอบบึง 6	20,000,000. 00	20,000,000.0 0	0.00	0.00	20,000,000.0 0	01/10/2568	30/09/2569	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

179	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าเมือง 7 (ข้าง บ้านเลขที่ 65/1 และ 65/24) (ชุมชนแก่นนคร)	491,000.00	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
180	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 17 (ชุมชน ดอนหญ้านาง 3)	2,645,000.00	2,645,000.00	0.00	0.00	2,645,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
181	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ศรีจันทร์ 24 แยก 1 (ชุมชนหนองใหญ่ 4)	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
182	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยมิตรภาพ 23 และ ซอยมิตรภาพ 25 (ชุมชนหนองแวงตราซู่ 2)	5,896,000.00	5,896,000.00	0.00	0.00	5,896,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

183	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดป่าเทพนิมิต (ชุมชนหนองใหญ่ 2)	874,000.00	874,000.00	0.00	0.00	874,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
184	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่แสง (ชุมชนหนอง แวงตราซู่ 1)	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
185	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงหนองใหญ่	27,000,000. 00	26,724,000.0 0	0.00	0.00	26,724,000.0 0	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
186	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ HDPE ซอยขาดะผดุง 14/2 (ชุมชนนาคะ ประเวศน์)	771,000.00	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

187	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอดุลยาราม 1/5 (ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม)	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
188	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กสิกรทุ่งสร้าง 13/1 (ชุมชน ดอนหญ้านาง 1)	506,000.00	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
189	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำและบुरुณะผิวทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) ซอยวีระวรรณ 4 และซอย เหล่านาคี 1 (ชุมชนแก่น นคร)	1,149,000.00	1,149,000.00	0.00	0.00	1,149,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
190	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและ ระบบบริการ สาธารณะ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงหนองแวงตราซู่	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

191	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการบุญทวีด้วยไร้โซเคิล	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			0			
192	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการการฝึกอบรมการ ป้องกันและระงับการแพร่ เชื้อ หรืออันตรายที่อาจเกิด จาก มูลฝอยติดเชื้อ(สำนึก สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	130,200.00	130,200.00	0.00	0.00	130,200.00			0			
193	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน องค์กรประชาชน เงิน อุดหนุนเอกชน	24,941,218. 00	24,829,800.0 0	13,571,048.0 0	12,213,243.00	11,258,752.0 0			0			
194	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนคร ขอนแก่น	117,200.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00			0			
195	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะอันตราย	99,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			0			
196	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการคนขอนแก่นหัวใจ ไร้มลพิษ (Low carbon city)	100,000.00	80,000.00	15,550.00	8,300.00	64,450.00			0			

197	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการสถานีคัดแยกขยะ เทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00			0			
198	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการห้องเรียนสู่ผู้นำใน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ขอนแก่น	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	01/05/2569	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง ดำเนินกิจกรรม		
199	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ	129,000.00	40,000.00	7,680.00	4,680.00	32,320.00			0			
200	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษา คุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการกองทุนฌาปนกิจ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ	236,000.00	233,500.00	6,600.00	6,600.00	226,900.00			0			
201	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมแสดง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (สำนักสวัสดิการสังคม)	420,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			0			
202	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	โครงการถนนคนเดิน ขอนแก่น	600,000.00	320,000.00	166,154.00	166,154.00	153,846.00			0			

203	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	โครงการกองทุนหนุนอาชีพ ขอนแก่นฟันด์ (Khonkaen Fund)(สำนักสวัสดิการ สังคม)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0			
204	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	โครงการเสริมสร้างบทบาท ของทุกภาคส่วนในการ พัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			0			
205	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้าน เศรษฐกิจ	โครงการส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาของดีในชุมชน	600,000.00	500,000.00	57,906.00	57,906.00	442,094.00	01/10/2568	30/09/2569	10	ใช้จ่ายด้าน การอบรม 57906 บาท		
206	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการสำรวจความ คิดเห็นและความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในภาพรวมและ ในแต่ละยุทธศาสตร์	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
207	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการแลกเปลี่ยน ดำเนินกิจกรรมของ เทศบาลนครขอนแก่น	725,000.00	200,000.00	183,000.00	183,000.00	17,000.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

208	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการอบรมพนักงานครู เทศบาลและบุคลากร ทาง การศึกษา เทศบาล นคร ขอนแก่น	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	01/10/2568	30/09/2569	0	ยังไม่ถึงห้วง ดำเนินงาน		
209	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการอบรมส่งเสริมงาน วันครู	350,000.00	350,000.00	348,804.33	348,804.33	1,195.67	16/01/2569	16/01/2569	100	ผู้บริหาร สถานศึกษา พนักงานครู เทศบาล บุคลากร ทางการศึกษา และบุคลากร สนับสนุนการ สอน เข้าร่วม จำนวน 630 คน		
210	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล	300,000.00	250,000.00	75,000.00	0.00	175,000.00	24/04/2569	24/04/2569	100	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		

211	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการสภาเทศบาลพบ ประชาชน	260,500.00	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00	01/10/2568	30/09/2569	20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
212	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการเทศบาลนี้มีรัก	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	01/10/2568	30/09/2569	10	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
213	ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ เป็นเลิศด้านการ บริหารจัดการ ท้องถิ่น	โครงการสำรวจความพึง พอใจผู้รับบริการที่มีต่องาน บริการของเทศบาลนคร ขอนแก่น	60,000.00	60,000.00	58,000.00	0.00	2,000.00	01/10/2568	30/09/2569	50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

